


ग्रामपंचायत _____
तालुका _____
जिल्हा _____

नमुना नं- २० क
वर्ष २०२ ते २०२

मोजमाप वही
(नियम ५१ (१) पहा)



कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप : RA-04

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव : M/s. Vira Infrastructure

कामाचे वर्णन : Saidisha Farmers Producer Company Limited
Construction of 700 MT Godown

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल			
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
		Item No - 1.12				
		Providing and fixing in position TMT- FE-500 bar footings, foundations, slab, beams, Columns, canopies,				
			No. of footings	Length	No. of Bar	wt/m
		Plinth				
		Main bar 8mm @ 300 c/c L= 15 m	1	15	98	0.395
		Dist bar 8mm @ 300 c/c L= 28 m	1	28	53	0.395
		Main bar 8mm @ 300 c/c L= 18.9 m	1	18.9	98	0.395
		Dist bar 8mm @ 300 c/c L= 28 m	1	28	65	0.395
						Total Qty -
						Previously paid Qty -
						current Qty -
						uptodate Qty -

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)	एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)
(८)	(९)	(१०)	(११)
			Date - 02/09/2025
reinforcement of various diameters for R.C.C. Pile caps, staircase, newels, chajjas, lintels, pardis, copings, -----			
Qty	Unit		
580.65	Kg		
586.18	Kg		
731.61	Kg		
718.9	Kg		
2617.34	Kg		
2.617	MT		
5.64	MT		
2.617	MT		
8.257	MT		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item No - 1.16						
	Providing Sand faced Plaster externally in cement including base coat of 15 mm thick in cement mortar						
		NO	L	B			
1.	Plinth to roof	1	4.32	5.61			
2.		1	4.44	5.61			
3.		1	4.44	5.61			
4.		1	4.44	5.61			
5.		1	4.44	5.61			
6.		1	4.44	5.61			
7.		1	4.40	5.91			
8.		1	4.58	5.91			
9.		1	4.69	5.91			
10.		1	4.46	5.91			
11.		1	4.58	5.91			
12.		1	4.69	5.91			
13.		1	4.46	5.91			
14.		1	4.58	5.91			
15.		1	4.69	5.91			
16.		1	4.46	5.91			
17.		18	0.23	5.91			
18.		36	0.22	5.91			
19.		2	4.40	2.41			
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 02/10/2025	
			mortar using approved screened sand, in all positions	
			1:4 using waterproofing compound at Kg per cement,-----	
	Qty	Unit		
	24.235	Sqm		
	24.908	Sqm		
	24.908	Sqm		
	24.908	Sqm		
	24.908	Sqm		
	24.908	Sqm		
	26.004	Sqm		
	26.240	Sqm		
	26.240	Sqm		
	26.004	Sqm		
	27.068	Sqm		
	27.718	Sqm		
	26.359	Sqm		
	24.467	Sqm		
	27.718	Sqm		
	26.359	Sqm		
	24.467	Sqm		
	46.807	Sqm		
	21.208	Sqm		
	508.04	Sqm		
	149.73	Sqm		
	508.04	Sqm		
	657.77	Sqm		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item NO - 1.17						
	Providing internal cement Plaster 20mm thick in two coats brick surfaces, in all positions including scaffolding						
		NO	L	B			
	Long wall	2	27.540	5.910			
	short wall	2	14.54	5.61			
	deduct shutter	-2	4.4	3.5			
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		
	Item NO - 1.19						
	Providing neeru finish to Plastered surfaces in all						
		NO	L	B			
	Long wall	2	27.540	5.910			
	short wall	2	14.54	5.610			
	deduct shutter	-2	4.40	3.5			
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
	Date - 08/10/2025			
	in cement mortar 1:3 without neeru finish to concrete or and curing -----			
Qty	Unit			
325.523	Sqm			
163.139	Sqm			
-30.800	Sqm			
457.86	Sqm			
0.00	Sqm			
457.86	Sqm			
457.86	Sqm			
	Date - 10/10/2025			
	Positions including scaffolding and curing etc -----			
Qty	Unit			
325.523	Sqm			
163.139	Sqm			
-30.800	Sqm			
457.86	Sqm			
0.00	Sqm			
457.86	Sqm			
457.86	Sqm			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item NO - 1.27						
	Providing fine cement finish 1.5 mm thick over Green						
		No	L	B			
	Long wall	2	27.540	5.910			
	short wall	2	14.54	5.610			
	deduct shutter	-2	4.40	3.5			
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		
	Item NO - 1.28						
	Providing structural steel work in trusses, other gusset plates etc. as per detailed design and						
		No	L	Total L	wt/m kg		
	Canopy Main tie	4	2	8	5.95		
	Rafter	4	2	8	5.95		
	Purlin	6	4.5	27	5.95		
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 12/10/2025	
	Plaster surface including scaffolding curing etc.....			
	Qty	Unit		
	325.523	Sqm		
	163.189	Sqm		
	-30.800	Sqm		
	457.86	Sqm		
	0.00	Sqm		
	457.86	Sqm		
	457.86	Sqm		
			Date - 15/10/2025	
	Similar trussed purlins and members with all bracing, drawings,.....			
	Qty	Unit		
	47.600	Kg		
	47.600	Kg		
	160.650	Kg		
	0.256	MT		
	6.88	MT		
	0.256	MT		
	7.14	MT		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

कामाचे वर्णन :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल			
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
	Item NO - 1.26					
	Providing and laying in situ cement concrete M20 with cutting of 4mm wide and 20mm deep with necessary					
		NO	L	B		
	Trimix	1	27.540	14.540		
					Total Qty -	
					Previously Paid Qty -	
					current Qty -	
					uptodate Qty -	
	Item NO - 1.24					
	Providing and fixing steel ventilator or fully glazed drawing with hot dip zinc coating including					
		NO	L	B		
	Windows	32	0.9	0.6		
					Total Qty -	
					Previously Paid Qty -	
					current Qty -	
					uptodate Qty -	

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
		Date - 28/10/2025		
	trimix treatment for 100 mm thickness for flooring with groove refilling with bitumen etc-----			
Qty	Unit			
400.432	Sqm			
400.432	Sqm			
0.00	Sqm			
400.432	Sqm			
400.432	Sqm			
		Date - 01/11/2025		
	Partly fixed hs of minimum thickness as per detailed design fabricating glazing-----			
Qty	Unit			
17.280	Sqm			
17.280	Sqm			
0.00	Sqm			
17.280	Sqm			
17.280	Sqm			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item No - 1.18						
	Providing and applying white wash in one coat on old sheets including scaffolding and preparing the surface						
		NO	L	B			
	Long wall	2	27.540	5.910			
	Short wall	2	14.54	5.610			
	deduct shutter	-2	4.40	3.5			
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		
	Item No - 1.20						
	Providing and applying primer coat for internal wall complete-----						
		NO	L	B			
	Long wall	2	27.540	5.910			
	Short wall	2	14.540	5.610			
	deduct shutter	-2	4.40	3.5			
					Total Qty -		
					Previously Paid Qty -		
					current Qty -		
					uptodate Qty -		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 02/11/2025	
	new Plastered or masonry surfaces and by brushing and brooming down etc-----		asbestos cement	
	Qty	Unit		
	325.523	Sqm		
	163.139	Sqm		
	-30.800	Sqm		
	457.86	Sqm		
	0.00	Sqm		
	457.86	Sqm		
	457.86	Sqm		
			Date - 05/11/2025	
	surfaces and ceilings including scaffolding etc-----			
	Qty	Unit		
	325.523	Sqm		
	163.139	Sqm		
	-30.800	Sqm		
	457.86	Sqm		
	0.00	Sqm		
	457.86	Sqm		
	457.86	Sqm		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल			
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
	Item NO - 1.21					
	Providing & applying washable oil-bound distemper of coat including scaffolding, preparing the surfaces -----					
		No	L	B		
	Long wall	2	27.540	5.910		
	short wall	2	14.540	5.610		
	deduct shutter	-2	4.40	3.5		
					Total Qty -	
					Previously Paid Qty -	
					current Qty -	
					uptodate Qty -	
	Item NO - 1.22					
	Providing and applying two coats of exterior weather to the Plastered surfaces including cleaning, preparing the and watering the surfaces -----					
		NO	L	B		
1.	Plinth to Roof	1	4.32	5.61		
2.		1	4.44	5.61		
3.		1	4.44	5.61		
4.		1	4.44	5.61		
5.		1	4.44	5.61		
6.		1	4.44	5.61		
7.		1	4.46	5.91		
8.		4	4.44	5.91		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 07/11/2025	
	approved colour and shade		to old & new surfaces in two	
Qty	Unit			
325.523	Sqm			
163.139	Sqm			
-30.806	Sqm			
457.86	Sqm			
0.00	Sqm			
457.86	Sqm			
457.86	Sqm			
			Date - 8/11/2025	
	Shield Paint of approved manufacture and of approved colour		Plaster surface applying primer coat scaffolding if necessary	
Qty	Unit			
24.235	Sqm			
24.908	Sqm			
24.908	Sqm			
24.908	Sqm			
24.908	Sqm			
24.908	Sqm			
26.240	Sqm			
26.240	Sqm			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item NO - 5.02						
		Providing, laying, spreading, and compacting stone Specification including spreading in uniform thickness, brooming requists type of screening / binding Materials					
			No	L	B	H	
	Road		1	49.50	5.00	0.150	
	Front		3	27.00	5.00	0.150	
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	
	Item NO - 5.03						
		Providing, laying, spreading and compacting Stone aggregate					
	Road		1	49.50	5.00		
	Front		3	27.00	5.00		
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	
	Item No - 5.08						
		Spreading hard murrum / soft murrum / gravel of Konkarr					
	Road		1	49.50	5.00	0.10	
	Front		3	27.50	5.00	0.10	
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 10/11/2025	
	aggregate of specific sizes to water bound macadam hand paking to Proper grade and camber, applying and to fill up the intertics of coarse aggregate -----			
Qty	Unit			
37.125	cum			
60.750	cum			
97.88	cum			
0.00	cum			
97.88	cum			
97.88	cum		Date - 12/11/2025	
	of specific sizes to water bound macadam Specification including			
	cum			
	cum			
	cum			
0.00	cum			
90.70	cum			
90.70	cum			
	For side width complete -----		Date - 13/11/2025	
94.750	cum			
40.50	cum			
65.25	cum			
0.00	cum			
65.25	cum			
65.25	cum			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		Item NO-5.09					
		compacting the hard murum side widths including laying artificial watering etc-----					
			NO	L	B		
	Road		1	49.50	5.00		
	Front		3	27.00	5.00		
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty-	
						Current Qty -	
						uptodate Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
				Date - 14/11/2015
	in layers on each side with		Vibratory	roller including
Qty	Unit			
247.500	Sqm			
405.00	Sqm			
652.50	Sqm			
0.00	Sqm			
652.50	Sqm			
652.50	Sqm			

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		ABSTRACT SHEET RA-04					
Item. No.	Description	Ten. Qty.	Pre Qty.	curr. Qty.	upto. Qty.		
1.01	Excavation for foundation soil	163.94	111.78	0.00	111.78		
1.02	Excavation for foundation in hard	37.26	82.54	0.00	82.54		
1.03	Providing dry / trap / granite	106.73	115.56	0.00	115.56		
1.04	Filling in Plinth and Floors	174.11	0.00	0.00	0.00		
1.05	Filling in Plinth and Floors with	101.63	557.38	0.00	557.38		
1.06	Providing and laying cast in	67.04	77.60	0.00	77.60		
1.07	Providing and laying in situ	24.30	28.62	0.00	28.62		
1.08	Providing and laying R.C.C. M-20 colm	13.41	15.25	0.00	15.25		
1.09	Providing and laying R.C.C. M20 Beam	23.56	27.53	0.00	27.53		
1.10	Providing and laying cast M-20 Pins	1.34	0.00	0.00	0.00		
1.11	Providing and casting M-20 R.C.C. slab	1.02	4.74	0.00	4.74		
1.12	Providing and fixing TMT. FE. 500	4.00	5.64	2.617	8.257		
1.13	Providing dry rubble stone	37.62	0.00	0.00	0.00		
1.14	Providing Brick Masonary in cement	20.37	13.18	0.00	13.18		
1.15	Providing Brick masonary cementio-	105.26	89.11	0.00	89.11		
1.16	Providing Gand faced Plaster	676.42	149.73	508.4	657.77		
1.17	Providing and internal cement	428.73	0.00	457.86	457.86		
1.18	Providing and applying white-wash	428.73	0.00	457.86	457.86		
1.19	Providing neeru-finish to plastered	428.73	0.00	457.86	457.86		
1.20	Providing and applying primer coat	428.73	0.00	457.86	457.86		
1.21	Providing and washable oil bond	428.73	0.00	457.86	457.86		
1.22	Providing and applying 20 coats	676.42	0.00	508.04	508.04		
1.23	Providing and fixing in Position	1.00	0.00	0.00	0.00		

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
Rate	Unit	Amount		
245.00	cum	27886.10		
335.00	cum	27650.30		
2336.00	cum	269956.26		
141.00	cum	0.00		
1235.00	cum	688360.02		
7595.00	cum	601270.00		
9078.00	cum	259812.36		
16959.00	cum	258624.75		
15144.00	cum	416914.32		
21431.00	cum	0.00		
17289.00	cum	82001.73		
95000.00	MT	7,85,270.29		
1195.00	sqm	0.00		
6500.00	cum	85670.00		
7000.00	sqm	623770.00		
775.00	sqm	509771.75		
480.00	sqm	219772.80		
10.00	sqm	4578.60		
77.00	sqm	35255.22		
45.00	sqm	20603.70		
69.00	sqm	27013.74		
210.00	sqm	106688.40		
4300.00	sqm	0.00		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
Item No.	Description	Ten Qty	Pre Qty	curr Qty	opto Qty		
1.24	Providing and fixing steel Ventilator	7.20	0.00	17.28	17.28		
1.25	Providing and fixing rolling shutter	5.25	0.00	46.31	46.31		
1.26	Providing and laying in situ cement	420.00	0.00	400.43	400.43		
1.27	Providing and fine cement finish	152.00	0.00	457.86	457.86		
1.28	Providing structural steel work	7.20	6.88	0.26	7.14		
1.29	Providing and fixing colour coated	459.59	468.17	18.00	486.17		
1.30	Providing antitermite treatment	1.00	0.00	0.00	0.00		
2.01	a. Corner flashing	20.00	0.00	0.00	0.00		
2.02	b. Center Ridge	28.00	28.60	0.00	28.60		
2.03	c. cable flashing	20.00	32.06	0.00	32.06		
2.04	Roof Gutter supplying fabricating	50.00	57.20	0.00	57.20		
2.05	Downtake Pipe providing and fixing	40.00	21.20	0.00	21.20		
2.06	Poly carbonate sheet supply	1.00	0.00	0.00	0.00		
2.07	Turbo ventilator supply & fixing	6.00	6.00	0.00	6.00		
2.08	Providing and fixing UPRC Roof made	20.70	24.00	0.00	24.00		
3.01	Royalty for sand	22.32	0.00	0.00	0.00		
3.02	Royalty for murum	208.36	696.47	0.00	696.47		
4.01	a. Basic test of aggregate	1.00	1.00	0.00	1.00		
4.02	b. Stone Analysis	1.00	1.00	0.00	1.00		
4.03	c. Abrasion value	1.00	1.00	0.00	1.00		
4.04	d. Flakiness index	1.00	1.00	0.00	1.00		
4.05	e. Bricks	1.00	1.00	0.00	1.00		
4.06	f. concrete	3.00	3.00	0.00	3.00		
4.07	g. concrete mix design	1.00	1.00	0.00	1.00		
4.08	h. steel	3.00	3.00	0.00	3.00		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
Rate	Unit	Amount		
4000.00	Sqm	69120.00		
5800.00	Sqm	2,68,569.00		
1100.00	Sqm	440473.00		
85.00	Sqm	38918.10		
12000.00	MT	856808.85		
1000.00	Sqm	486170.00		
150.00	Sqm	0.00		
1500.00	Rmt	0.00		
2000.00	Rmt	57200.00		
2500.00	Rmt	80150.00		
1500.00	Rmt	85800.00		
550.00	Rmt	11660.00		
2500.00	Sqm	0.00		
10000.00	NO	60000.00		
2000.00	Sqm	48000.00		
237.37	cum	0.00		
237.37	cum	160563.00		
1000.00	NO	1000.00		
1500.00	NO	1500.00		
1500.00	NO	1500.00		
1500.00	NO	1500.00		
1000.00	NO	1000.00		
500.00	NO	1500.00		
10000.00	NO	10000.00		
1500.00	NO	4500.00		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकारणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल			
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
Item.No.	Description	Ten Qty.	Pre Qty.	curr Qty	upto Qty	
5.01	clearing grass and removal	810.00	0.00	913.50	913.50	
5.02	Providing, laying, spreading, and	91.13	0.00	97.88	97.88	
5.07	supplying hard munun / kankan	90.70	0.00	90.70	90.70	
5.08	spreading hard munun / soft	72.90	0.00	65.25	65.25	
5.09	compacting the hard munun side	729.00	0.00	652.50	652.50	
7.01	Management strategies and Plan	1.00	0.00	1.00	1.00	



D.S. Gorde
Civil Engineer



कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
Rate	Unit	Amount		
5.00	Sqm	4567.50		
2200.00	Cum	215325.00		
1062.00	Cum	96323.40		
85.00	Cum	5546.25		
30.00	Sqm	19575.00		
1000.00	Lumsum	1000.00		
Godown -		Total Amount -	8066977.04	
		Deduction RA-1	1991593.46	
		Deduction RA-2	1721088.94	
		Deduction RA-3	2079561.43	
		RA-04 Amount -	2274733.21	

see
Model offer

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल			
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
	Item NO - 8.24					
	Providing and fixing steel ventilator or fully glazed including fabricating glazing with Plan/obscured oxidised fixtures and fastening with -----					
		NO	L	B		
	Windows	18	0.9	0.6		
					Total Qty -	
					Previously Paid Qty -	
					current Qty -	
					uptodate Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
		Date - 20/10/2025		
	Partly fixed as per detailed drawing with hot dip zinc coating glass pans from 5mm thick and approved type quality and iron			
Qty	Unit			
9.720	Sqm			
9.720	Sqm			
0.00	Sqm			
9.720	Sqm			
9.720	Sqm			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकारणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		Item NO - 8.20					
		Providing and applying primer coat for internal wall					
			NO	L	B		
		Long walls	2	27.540	3.50		
		short walls	2	18.44	3.50		
		Deduct shutter	-1	4.335	3.05		
			-1	4.385	3.05		
		Top Long wall	2	27.54	0.23		
		Top short wall	2	18.44	0.23		
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 30/10/2025	
Surfaces and	ceilings includings		scaffoldings etc. complete	
Qty	Unit			
192.780	sqm			
129.080	sqm			
-13.222	sqm			
-13.374	sqm			
12.668	sqm			
3.482	sqm			
316.41	sqm			
0.00	sqm			
316.41	sqm			
316.41	sqm			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		Item NO - 8.22					
		Providing and applying two coats of exterior weather to the Plastered surface including cleaning, preparing					
			NO	L	B		
		Long wall Plinth	2	28.00	1.325		
		Short wall Plinth	2	18.90	1.325		
		Rat Proof Rcc Pandi	2	28	0.5		
			2	18.90	0.5		
		Short walls	2	18.90	3.5		
		Deduct windows	-6	0.9	0.6		
		Deduct Rolling shutter	-2	4.43	3.05		
		Add column offsets	20	3.5	0.23		
			40	3.5	0.22		
		Long walls	2	28	3.5		
		Deduct windows	-12	0.9	0.6		
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						Current Qty -	
						upto date Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 04/11/2025	
			shield paint of approved manufacture and of approved colour	
			the plaster surface, applying primer coat, scaffolding - - - - -	
			Qty	Unit
			74.200	Sqm
			50.025	Sqm
			28.000	Sqm
			18.900	Sqm
				Sqm
			132.300	Sqm
			-3.240	Sqm
			-27.023	Sqm
			-16.100	Sqm
			30.300	Sqm
			196.000	Sqm
			-6.480	Sqm
			509.64	Sqm
			0.00	Sqm
			509.64	Sqm
			509.64	Sqm

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकारणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item NO - 12.01						
		Supplying erecting & terminating FR XLPE insulated 8 core 6 sq.mm aluminium conductor complete erected					
			NO	L	B	H	
			1	30.00			
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	
	Item NO - 12.02						
		Making trench in soft soil having 0.75 m depth and Voltage level of 1.1 kv complete-----					
			1	30.00			
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date- 07/11/2025	
	galvanized steel formed wire with glands & lugs, -----		armoured (strip) cable 1100V,	
Qty	Unit			
30.00	Rmt			
30.00	Rmt			
0.00	Rmt			
30.00	Rmt			
30.00	Rmt			
			Date- 08/11/2025	
	minimum 0.3m width for laying		Provided cables up to	
30.00	Rmt			
30.00	Rmt			
0.00	Rmt			
30.00	Rmt			
30.00	Rmt			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकारणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
	Item NO - 12.03						
	Making trench in hard murum / Tar road having 0.75m						
	Providing cables upto voltage level 1.1 KV cables						
		NO	L	B	H		
		1	10.00				
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	
	Item NO - 12.04						
	supplying and erecting mains 3x2.5 sq.mm FRLSH						
	trunking / inside Pole / Bus Bars						
		1	20.00				
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						current Qty -	
						uptodate Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 09/11/2025	
	depth and minimum 0.3 mtr width as per IS for laying			
	complete-----			
Qty	Unit			
10.00	Rmt			
10.00	Rmt			
00.00	Rmt			
10.00	Rmt			
10.00	Rmt			
			Date - 11/11/2025	
	Copper PVC insulated wire laid in provided conduit / trunking /			
20.00	Rmt			
20.00	Rmt			
0.00	Rmt			
20.00	Rmt			
20.00	Rmt			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		Item NO - 12.05					
		supplying & erecting CRCA sheet metal enclosures of 10 A, 3 pin Plug top with 10 A single pole MCB					
			NO	L	B	H	
			2	2.00			
							Total Qty -
							Previously Paid Qty -
							current Qty -
							uptodate Qty -
		Item NO - 12.05					
		Point wiring for light / fan bell in 20 mm FRLS grade with flush type switch and required					
			5				
							Total Qty -
							Previously Paid Qty -
							current Qty -
							uptodate Qty -

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date - 12/11/2025	
	1.2 mm thickness with 10 A, 2 pin Plug & earth socket and having rated			
Qty	Unit			
2.00	NOS			
2.00	NOS			
0.00	NOS			
2.00	NOS			
2.00	NOS			
			Date - 13/11/2025	
	HMS conduct with 1.5 sqmm (2+1E) FRLSH Grade copper wire			
5.00	NO			
5.00	NO			
0.00	NO			
5.00	NO			
5.00	NO			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		Item NO - 12.08					
		Supplying and erecting integrated LED street light Pressure die cast aluminium housing, having system					
			NO	L	B	H	
			4				
						Total Qty -	
						Previously Paid Qty -	
						Current Qty -	
						upto date Qty -	

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
			Date- 14/11/2025	
	Fitting 18 to 22 W EP 65 & 1K08 class having single piece lumens output of Min 1800 lumens, min, efficiency of 100 lumens			
Qty	Unit			
4.00	NOS			
4.00	NOS			
0.00	NOS			
4.00	NOS			
4.00	NOS			

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अधिकरणाचे नांव :

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
			ABSTRACT SHEET RA-04				
Item NO.	Description	Ter. Qty	Pre. Qty	Curr. Qty	upto Qty		
8.01	Excavation for foundation in soil	231.84	193.00	0.00	193.00		
8.02	Excavation for foundation in Hard	96.60	141.77	0.00	141.77		
8.03	Providing dry trap/granite	128.96	146.41	0.00	146.41		
8.04	Filling in Plinth and Floors	280.93	0.00	0.00	0.00		
8.05	Filling in Plinth and Floors with	262.60	741.45	0.00	741.45		
8.06	Providing and laying M-10 of trap	124.80	98.24	0.00	98.24		
8.07	Providing and laying M-20 RCC trap	45.00	60.00	0.00	60.00		
8.08	Providing and laying R.C.C. columns	16.56	14.01	0.00	14.01		
8.09	Providing and laying M-20 R.C.C. Beam	22.57	17.32	0.00	17.32		
8.10	Providing and laying M-20 R.C.C. Pts	0.67	0.00	0.00	0.00		
8.11	Providing and Casting M-20 R.C.C. slab	1.02	3.84	0.00	3.84		
8.12	Providing and fixing in Position PE-500	3.96	5.22	0.00	5.22		
8.13	Providing dry rubblestone	37.67	0.00	0.00	0.00		
8.14	Providing Brick Masonry in cement	20.52	14.20	0.00	14.20		
8.15	Providing masonry with conventional	107.34	57.46	0.00	57.46		
8.16	Providing sand faced Plaster	716.08	509.64	0.00	509.64		
8.17	Providing internal cement plaster	465.98	316.41	0.00	316.41		
8.18	Providing and applying white wash	716.08	0.00	509.64	509.64		
8.19	Providing neeru finish to Plastered	465.98	316.41	0.00	316.41		
8.20	Providing and applying primer coat	465.98	0.00	316.41	316.41		
8.21	Providing and applying Washable oil	465.98	0.00	316.41	316.41		
8.22	Providing and applying two coats	716.08	0.00	509.64	509.64		
8.23	Providing and fixing in Position	1.00	0.00	0.00	0.00		
8.24	Providing and fixing steel ventilator	3.60	0.00	9.72	9.72		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
Rate	Unit	Amount		
245.00	cum	47334.00		
335.00	cum	47492.95		
2336.00	cum	342019.95		
141.00	cum	0.00		
1235.00	cum	915685.46		
7595.00	cum	746155.59		
9078.00	cum	544680.00		
16959.00	cum	237527.75		
15144.00	cum	262368.04		
21431.00	cum	0.00		
17259.00	cum	66317.15		
95000.00	MT	496124.20		
1195.00	Sqm	0.00		
6500.00	cum	92800.00		
7000.00	cum	402220.00		
775.00	Sqm	394971.00		
480.00	Sqm	15876.80		
10.00	Sqm	5096.40		
50.00	Sqm	15820.50		
20.00	Sqm	6328.20		
69.00	Sqm	180668.19		
210.00	Sqm	107024.40		
4300.00	Sqm	0.00		
4000.00	Sqm	38880.00		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप : RA-04

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव : M/S Vira Infrastructure

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	एकूण
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
Item NO.	Description	Ten Qty	Pre Qty	curr Qty	upto Qty		
8.25	Providing and fixing in Position	1.00	0.00	0.00	0.00		
8.26	Providing and fixing in situ cement	5.25	0.00	0.00	0.00		
8.27	Providing and laying in situ cement	511.84	0.00	506.11	508.11		
8.28	Providing fine cement finish 1.5mm	162.56	0.00	316.41	316.41		
8.29	Providing structural steel work	10.70	10.81	0.15	10.95		
8.30	Providing and fixing colour coated	521.43	849.10	9.00	858.90		
9.01	a. corner Flashing	20.00	9.60	0.00	9.60		
9.02	b. centre Ridge	28.00	28.60	0.00	28.60		
9.03	c. Gable Flashing	20.00	39.82	0.00	39.82		
9.04	Roof Gutter Fabricating & erecting	50.00	57.20	0.00	57.20		
9.05	Downtake pipe Providing and fixing	40.00	21.20	0.00	21.20		
9.06	Polycarbonate sheet	1.00	0.00	0.00	0.00		
9.07	Turbo ventilator supply	8.00	2.00	0.00	2.00		
9.08	Providing and fixing UPVC roof	34.50	28.80	0.00	28.80		
10.01	Royalty for sand	23.63	0.00	0.00	0.00		
10.02	Royalty for murum	391.56	917.73	0.00	917.73		
11.01	a. Basic test of Aggregate	1.00	1.00	0.00	1.00		
11.02	b. Sieve Analysis	1.00	1.00	0.00	1.00		
11.03	c. Abrasion value	1.00	1.00	0.00	1.00		
11.04	d. Flatness index	1.00	1.00	0.00	1.00		
11.05	e. Bricks	1.00	1.00	0.00	1.00		
11.06	f. concrete	1.00	1.00	0.00	1.00		
11.07	g. concrete Mix Design	3.00	3.00	0.00	3.00		
11.08	h. steel	3.00	3.00	0.00	3.00		
12.01	Supply & erecting of FR XLPE	40.00	0.00	30.00	30.00		
12.02	Making trench in soft soil	30.00	0.00	30.00	30.00		

कामाचे वर्णन : Gaidisha Farmers Producer Company Limited
Construction of 529.20 sqmtr processing shed

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
Rate	Unit	Amount		
4000.00	sqm	0.00		
5800.00	sqm	0.00		
1100.00	sqm	558921.00		
85.00	sqm	26894.85		
12000.00	MT	1314262.80		
1000.00	sqm	858896.00		
1500.00	Rmt	14400.00		
2000.00	Rmt	57200.00		
2500.00	Rmt	99540.00		
1500.00	Rmt	85800.00		
550.00	Rmt	11660.00		
2500.00	sqm	0.00		
10000.00	NO	20000.00		
2000.00	sqm	57600.00		
237.37	cum	0.00		
237.37	cum	198265.00		
1000.00	NO	1000.00		
1200.00	NO	1500.00		
1200.00	NO	1500.00		
1500.00	NO	1500.00		
600.00	NO	1000.00		
1800.00	NO	1500.00		
10000.00	NO	10000.00		
1500.00	NO	4500.00		
150.00	Rmt	4500.00		
185.00	Rmt	5550.00		

कामाचे प्रत्यक्ष मोजमाप :

काम करणाऱ्या एजन्सी/अभिकरणाचे नांव :


अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
Item NO.	Description	Ten Qty	pre Qty	curr. Qty	upto Qty		
12.03	Making trench in Hard	10.00	0.00	10.00	10.00		
12.04	supplying and erecting mains	20.00	0.00	20.00	20.00		
12.05	supply & erecting CCA sheet	2.00	0.00	2.00	2.00		
12.06	Point wiring for light	10.00	0.00	5.00	5.00		
12.07	Supply & erecting 10/12W	2.00	0.00	0.00	0.00		
12.08	Supply and erecting LED	4.00	0.00	4.00	4.00		

कामाचे वर्णन :

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
Rate	Unit	Amount		
210.00	Rm	2100.00		
100.00	Rm	2000.00		
950.00	No	1900.00		
550.00	No	2750.00		
220.00	No	0.00		
2100.00	No	8400.00		
Processing shed - Total Amount -		8292030.23		
Deduction RA-01		3346032.05		
RA-02		1469929.04		
RA-03		2660536.10		
Processing shed RA-04 Amount -		815533.04		
Godown 700 MT RA-04 Amount -		2274733.21		
Godown + Processing shed RA-04 -		3090266.25		



श्री. २.०

अ. क्र.	मोजमाप	कामाचे वर्णन (शक्य असल्यास, कामाचे उप शीर्ष व क्षेत्राचे प्राधिकारी यांचे नाव लिहावे.)	मोजमापाचा तपशिल				एकूण
			परिमाण	लांबी	रुंदी	खोली/ उंची	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		Contractor Certificate					
		This is to certify that all the Measurements recorded in Measurement Book No-3 from Page No-01 to Page 12 the financial Abstract from page 13 to Page No-15 and Page No-16 to Page NO-26 the financial Abstract & From Page No-27 to Page NO-30 and the Payment Certificate on Page NO-30 have been duly recorded, verified & found to be correct.					
		It is further certified that the quantities mentioned in this bill are full & final for the above mentioned work. No financial or any other claims are Pending or due from our side.					
		Further more, there are no dues Pending from Saidisha Farmers Producer Company or under the SMART Project with respect to this work.					
		Date - 12/12/2025					
		Place - Rahata					
							

एकूण परिमाण / माप (पुर्वीचे हजेरीपत्रकाप्रमाणे वर्णन करावे)		एकूण (७+९)	दर	रक्कम
(८)	(९)	(१०)	(११)	(१२)
ठेकेदाराचे प्रमाणपत्र				
ही बाब प्रमाणित करण्यात येते की मोजमाप पुस्तिका क्रमांक-०३ मधील पृष्ठ क्रमांक-०१ ते पृष्ठ क्रमांक-१२ पर्यंत नोंदविलेले सर्व मोजमाप पृष्ठ क्रमांक-१३ ते १५ पर्यंतचा आर्थिक साशंश व पृष्ठ क्रमांक-१६ ते पृष्ठ क्रमांक-२६ पर्यंत नोंदविलेले सर्व मोजमाप पृष्ठ क्रमांक-२७ ते २९ पर्यंतचा आर्थिक साशंश आणि पृष्ठ क्रमांक-३० वरील देय प्रमाणपत्र हे सर्व योग्यरित्या नोंदविलेले, तपासलेले व अचूक असल्याचे आम्ही प्रमाणित करतो.				
तसेच, या बिलामधील नमुद केलेल्या मात्रांचे अंतिम मोजमाप झाले असून सदर कामासाठी आमच्याकडून कोणताही आर्थिक किंवा इतर कोणताही दावा प्रलंबित नाही.				
या व्यतिरिक्त, साईदिशा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लि. किंवा SMART प्रकल्प यांच्याकडून सदर कामासंदर्भात कोणताही देणी प्रलंबित नाहीत, हेही प्रमाणित करण्यात येते.				
दिनांक - २२/१२/२०२५				
स्थळ - राहता				
