

सोशल स्क्रिनिंग चेकलीस्ट (तपासणी सूची)

समुदाय आधारित संस्थेचे नाव - *आडिविया शेतकरी उमापन कंपनी*
 उपप्रकल्प ठिकाण - जिल्हा/तालुका/ क्लस्टर - *अहिल्याकगल, शहना, विपंबवाडी*
 संपूर्ण पत्ता व अक्षांश आणि रेखांश माहिती -

उप प्रकल्पाचे नाव-

उप प्रकल्पातील प्रस्तावित उपक्रम - *कार्गो राऊट, अहिल्या कुमिल*

उप प्रकल्पातील पायाभूत सुविधेकरीता जागेची गरज (एकर मध्ये) - *(0.47)*
 तपशील-

जागेचा वापर, पुनर्वसन आणि जागा संपादन व आदिवासी कार्यक्षेत्र याबाबत माहिती :				
अ. क्र.	तपशील	होय	नाही	होय असल्यास तपशील द्यावा
१	या उप-प्रकल्पांमधील उपक्रमांकरीता खाजगी जागा विकत घेणे प्रस्तावित आहे का?		नाही	
२	या उपप्रकल्पांमधील- उपक्रमांकरीता ग्रामपंचायत अथवा शहरी स्थानिक संस्था यांच्या जागेचे हस्तांतरण प्रस्तावित आहे का?		नाही	
३	प्रस्तावित जागेवर अतिक्रमण नसल्याचे ग्रामपंचायत/संबंधित शासकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र घेतले आहे का?	होय		२१.५/५५७
४	प्रस्तावित जागेवर कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी झालेली नाही याबद्दल ग्रामपंचायत/संबंधित शासकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र घेतले आहे का?	होय		—
५	सदर जागेवर कायदेशीर व बेकायदेशीर स्थलांतरीत कराव्या लागणाऱ्या रचनांची (उपजीविकेचे साधन उदा.टपरी, दुकान इ.) संख्या?		नाही	
६	उपप्रकल्पांमधील उपक्रमामुळे स्थलांतरीत कराव्या लागणाऱ्या कुटुंबांची संख्या?		नाही	
७	उपप्रकल्पांमधील उपक्रमांकरीता सामूहिक मालमत्ता जसे की, गायरान जमिन, स्मशान भूमी/दफनभूमी इ. चे हस्तांतरण प्रस्तावित आहे का?		नाही	
८	उपप्रकल्पात निवडलेल्या जागेचा व आजूबाजूच्या जागेचा वापर कशाकरीता होतो ? (उदा. सामुदायिक सुविधा, शेती, पर्यटन, खाजगी मालमत्ता)	होय		शेती
९	उपप्रकल्पांमधील उपप्रकल्पांमुळे खालील नमूद बाबींची कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती हानी होणार का? पिके, फळझाडे, किरकोळ दुकाने, भाजीपाला/ मासे/मटण विक्री, सायकल दुरुस्ती दुकान, गॅरेज, चहाचे दुकान, गायरान जमीन, इ.		नाही	
१०	उप-प्रकल्पातील उपक्रमामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकांना (महिला व पुरुष) रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे का?	होय		
११	उप-प्रकल्पातील उपक्रमामुळे स्थानिक पातळीवर दारिद्र्य निर्मूलनाचे लक्ष्य साध्य होण्यास मदत होणार आहे का?	होय		
१२	उप-प्रकल्प आराखडा नियोजनामध्ये व अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक लोकांचा (महिला व पुरुष) यांचा पुरेसा सहभाग घेतला जाणार आहे का?	होय		
१३	उप-प्रकल्पाद्वारे लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थ्यांची प्रस्तावित संख्या?	होय		
१४	उप-प्रकल्पाद्वारे लाभ मिळणाऱ्या महिलांची प्रस्तावित संख्या?	होय		
१५	उप-प्रकल्पाद्वारे लाभ मिळणाऱ्या वंचित कुटुंबे/ लाभार्थ्यांची प्रस्तावित संख्या?	होय		

१६	उप-प्रकल्पाद्वारे लाभ मिळणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे/ लाभार्थ्यांची प्रस्तावित संख्या?	६१५		
१७	उप-प्रकल्प क्षेत्र परिशिष्ट-४ क्षेत्रातील (आदिवासी जिल्हे व तालुके) आहे का?		नाही	
अ	राष्ट्रीय व स्थानिक कायदानुसार/धोरणानुसार व मानववंश शास्त्राच्या अभ्यासानुसार उपप्रकल्पातील लोक/समूह "आदिवासी लोक/समूह/ डोंगराळ जमाती, अनुसूचित जमाती" म्हणून ओळखले जातात का?		नाही	
ब	उपप्रकल्पातील हा समुदाय स्वतःला प्रस्थापितापेक्षा भिन्न/वेगळ्या सामाजिक व सांस्कृतिक घटकाचा मानतो का?		नाही	
क	उपप्रकल्पातील हा समुदाय एकत्रपणे वेगळी वस्ती करून राहतो का?/ वंशपरंपरागत क्षेत्रात राहतात का? व नैसर्गिक संसाधने यांचेशी सामूहिक संलग्नता जोडून आहेत का?		नाही	
ड	उपप्रकल्पातील हा समुदाय प्रस्थापितापेक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय पातळीवर वेगळेपणा राखून आहेत का?		नाही	
इ	उपप्रकल्पातील आदिवासी लोकांची बोलीभाषा प्रस्थापितापेक्षा वेगळी आहे का?		नाही	
ई	उपप्रकल्पातील हा समुदाय ऐतिहासिकदृष्ट्या, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित, वंचित, वगळले गेले आहेत आणि / किंवा त्यांच्याशी भेदभाव केला गेला आहे असा आहे का?		नाही	
१८	उपप्रकल्पातील हया प्रकारचा समुदाय "आदिवासी लोक/समूह" म्हणून कोणत्याही राष्ट्रीय अथवा स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेसंबंधी गठीत औपचारिक समितीमध्ये प्रतिनिधित्व करतो का?		नाही	
१९	उप-प्रकल्पांमार्फत सदर आदिवासी समुदायाला अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे का?		नाही	
२०	उप-प्रकल्पातील उपक्रमामुळे आदिवासी लोकांच्या रुढी व पारंपरिक तसेच सामाजिक संस्कृतीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे परिणाम होणार आहे का? (उदा. बालसंगोपन, शिक्षण, आरोग्य, कला इ.)		नाही	
२१	या उप-प्रकल्पातील उपक्रमामुळे आदिवासींच्या उदरनिर्वाह तसेच जीवनमान प्रणालीवर परिणाम होणार आहे का? (उदा.अन्न उत्पादन प्रणाली, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, हस्तकला आणि व्यापार, रोजगाराची स्थिती)		नाही	
२२	उप-प्रकल्प हा आदिवासी लोकांच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या व वापरात असलेल्या जागेमध्ये आहे का?		नाही	

सत्यता पडताळणी व प्रमाणित अधिकारी -

जिल्हा नोडल अधिकारी/प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष अधिकारी/विभागीय कक्ष अंमलबजावणी अधिकारी

अधिकार्याचे नाव: सन:शाम वि. माफुके

पदनाम: सामाजिक विकास तंत्र

कार्यालयाचे नाव: विकासात्मक अंमलबजावणी कक्ष



दिनांक 15/01/2025

स्वाक्षरी

[Signature]

FOR SAIDISHA FARMERS
PRODUCER COMPANY LIMITED

[Signature]
DIRECTOR

1 आदिवासी जिल्हे व तालुके यांची यादी पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध -

<https://cdnbbbsr.s3waas.gov.in/s3c8758b517083196105ac29810b924aca/uploads/2019/11/2019112132.pdf>

SITE VISIT REPORT-I

Date 13.01.2024

1) General :	
1) Name of CBO	Sai Disha Farmers Producer Co. Ltd. Tal. Rahta, Dist. Ahilyanagar
2) Name of work with unit	Construction of 700MT Godown and Processing Shed 529.20 Sqm
3) Agency /Vender	M/s Vira Infrastructure
4) Date Of Start of work	02/09/2024
5) Date of Completion of work as per work order	01/09/2025(Twelve months)
6) Name of the Engineer Supervising work	Mr. D. S. Gorde
7) Contractor's Engineer or his representative at work site	Mr. Somnath Gadekar
2) GENERAL POINTS : (a) Construction of 700MT Godown <ol style="list-style-type: none">1. RCC work for footing/columns/beams completed up to plinth level.2. Brick work up to plinth level completed.3. Actual size of Godown shed 28m x15m4. Murum filling in plinth work is in progress. (b) Construction of Processing Shed 529.20 Sqm <ol style="list-style-type: none">1. RCC work for footing/columns/beams completed up to plinth level.2. Brick work up to plinth level completed.3. Actual size of Processing shed 28m x19.90m (557.2 Sqm)4. Murum filling in plinth work is in progress.	
3) INSTRUCTIONS /SHORTCOMINGS : <ol style="list-style-type: none">1. Take the necessary material test reports, royalty challans, Insurance during execution of work and attached with the RA bill file.2. Safety measures to be adopted during the construction and structural Erection work.3. Murum in plinth to be filled in layers and compacted properly.4. Maintain the file of date wise geo tagging photos of work and attach with RA bill file.5. The field level chart/ foundation plan to be prepared by the agency6. Measurements of only actual work done of agreement items to be recorded in MB for RA bill payments	

To,


The Chairman/Secretary Sai Disha Farmers Producer Co. Ltd. Tal. Rahta, Dist. Ahilyanagar.

Copy to:

1. The Nodal Officer, RIU, SMART Project, Pune for information please.
2. The Nodal Officer, DIU, SMART Project, Ahilyanagar for information please.
3. The Dy. Engineer, PCMU, SMART Project, Pune for information please.



(Nayan Vaidya)
Individual Consultant (Civil), RIU, Pune.



(Sanjay Bhadane)
Assistant Engineer, RIU, Pune.

स्मार्ट प्रकल्पातील समुदाय आधारित संस्था स्तरावरील बांधकाम देयके अदायगीसाठी क्षेत्रीय तपासणी अहवाल प्रपत्र-अ
जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, अहिल्यानगर

अ. क्र.	बाब	विवरण
1	समुदाय आधारित संस्थेचे नांव	साईदिशा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
	प्रकल्प उभारणीच्या स्थळाचा पत्ता	गट नं. १६४/२/१/१/१, शिर्डी रोड, मु. पो. पिंपळवाडी, ता. राहाता, जि. अहिल्यानगर. पिन. ४२३ १०९
2	देयक अदायगीसाठी सीबीओ यांनी प्रस्ताव सादर केल्याचा दिनांक	दि. २०.०६.२०२५
3	क्षेत्रीय तपासणीचा दिनांक व पत्र	शनिवार दि. २१.०६.२०२५
4	FPP मंजूरी क्रमांक व दिनांक (मंजूरी आदेश जोडणे)	१. स्मार्ट/ पिसीएमउ / बैठक क्र.१९.दि. २८.०२.२०२४ २. उपप्रकल्प मंजूरी आदेश क्र. स्मार्ट / पीआययू - वीएस्टीफ/उ. म. आ/४१/२४. दि.०७.०३.२०२४
5	संपादनाची बाब	७०० मे. टन गोदाम व प्रोसेसिंग शेड (५२९.२० चौ.मी) बांधकाम
6	अंदाजित रक्कम	रु. १,५२,७०,०००/-
a	निविदा दस्त पुर्व मान्यता	मान्यतेचा स्तर : CBO / DIU / RIU / PIU / PCMU पुर्व मान्यता आदेश क्र. 550/2024 दिनांक. 11.03.2024
b	तांत्रिक पुर्व मान्यता	मान्यतेचा स्तर :-CBO/ DIU / RIU / PIU / PCMU DIU: पुर्व मान्यता आदेश क्र. 1479/2024 दिनांक. 07.08.2024 RIU: पुर्व मान्यता आदेश क्र. 2398/2024 दिनांक.19.08.2024
c	आर्थिक पुर्व मान्यता	मान्यतेचा स्तर : CBO / DIU / RIU / PIU / PCMU पुर्व मान्यता आदेश क्र. Email दिनांक. 21.08.2024
d	पुरवठा आदेश निर्गमित करण्यापूर्वी संचालक मंडळाचा ठराव घेण्यात आला आहे काय, असल्यास दिनांक / ठराव क्रं व 3 % performance guarantee details	दिनांक ठराव क्रं. मंजूरी आर्थिक निविदा रक्कम 23.08.2024 04 Rs. 1,53,23,085/- 30.08.2024 -- Rs. 4,62,000/-
e	पुरवठा आदेश वर्णन	आदेश क्र. 53 दिनांक. 02.09.2024 पुरवठादाराचे नांव : Vira Infrastructure, Loni
f	पुरवठादार यांचेशी झालेला करारनामा	दिनांक : 02.09.2024
g	बांधकाम सुरु दिनांक	दिनांक : 02.10.2024
h	Procurement Activity check list जोडली आहे काय	होय
i	संपादन टप्पे	Civil Works: RA Bill : I I

मा.प्रकल्प संचालक, स्मार्ट, पुणे यांचे परीपत्रक क्र.पीसीएसयु/सीबीओ/705 दि.19/4/2023 अन्वये, गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकाची रचना

मा.सु.प्रमाणे निर्देशित पथक	क्षेत्रीय पहाणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित अधिकारी / सीबीओ प्रतिनिधी			
	क्रं	नांव	पदनाम	स्वाक्षरी
नोडल अधिकारी DIU अथवा पुरवठा मुल्यसाखळी तज्ञ DIU या पैकी एक आणि सीबीओ चे दोन संचालक, सीबीओ अभियंता व RIU स्तरावरील सहाय्यक अभियंता I RA bill साठी	1	Shri. Rajaram K Gaikwad	Nodal Officer, DIU, Ahilyanagar	
	2	Shri. Satish Mohanrao Turkane	CBO संचालक	
	3	Shri. Jitendra Shridhar Kadam	CBO संचालक	
	4	Shri. D. S. Gorde	CBO अभियंता	
	5		RIU सहाय्यक अभियंता	

**स्मार्ट प्रकल्पातील समुदाय आधारित संस्था स्तरावरील बांधकाम देयके अदायगीसाठी क्षेत्रीय
तपासणी अहवाल प्रपत्र-ब
जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, अहिल्यानगर**





अ. क्र.	बाब	विवरण
1	CBO स्तरावर अभियंता यांची नियुक्ती केली आहे काय ? असल्यास संचालक मंडळाचा ठराव प्रत व नियुक्ती पत्राची छायांकित प्रत जोडली आहे काय ?	होय
2	CBO व बांधकाम ठेकेदार यांच्यातील करारनाम्याची प्रत जोडली आहे काय ?	होय
3	CBO यांनी कंत्राटदाराला दिलेला कार्यरंभ आदेश जोडला आहे का ?	होय
4	ठेकेदाराच्या स्थापत्य अभियंत्याने बांधकामा संदर्भात केलेल्या मोजमापाच्या नोंदीनुसार CBO अभियंत्याकडे देयक सादर करून प्रत्यक्ष कामाच्या वस्तुस्थिती आधारे मापन पुस्तिकेत नोंदी घेतल्या आहे का ? सोबत प्रत जोडण्यात यावी. (Annexure 1 to 9)	होय
5	RIU स्तरावरील सहाय्यक अभियंत्याने देयकातील घटकाची तपासणी केली आहे का ? असल्यास दिनांक व तपशिल नोंदवावा. रजिष्टरला तपासणीच्या नोंदी घेतल्या आहे का?	होय
6	पाया खोदाईची मोजमापे व जमितीचे तलांक (Levels) हे CBO अभियंता, 2 CBO संचालक, व ठेकेदार अभियंता यांच्या उपस्थितीत घेतली आहे का ? असल्यास Geo Tagged फोटो सोबत जोडावेत.	होय
7	अंतिम देयक असल्यास	
a.	सादर बांधकामाचा रेकॉर्ड प्लॅन जोडण्यात आला आहे का ?	
b.	तसेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरची मोजमापे इमारतीच्या मुळ नकाशावर टाकली आहे का ?	
c.	देयका सोबत Foundation Plan जोडला आहे का ?	होय
d.	Material Lab testing report national Accreditation Board येथील नोंदणीकृत प्रयोगशाळेमधून बांधकाम मटेरिअलचा किमान एक रिपोर्ट जोडला आहे का ?	होय, RA-I मध्ये
I.	Cement	
II.	M 20 Concrete / M 25 concrete tube tests	
III.	Mix design M 20 / M 25	
IV.	Metal for road	
V.	Bricks	
VI.	Stone Masonry	
VII.	TMT Steel	
VIII.	Sand	
IX.	Murom	
X.	Material Testing of PEB structural Works as per design	
8	Labour cess भरणा केल्याचे चलन	होय
9	Labour Insurance भरणा केल्याचे चलन व प्रमाणपत्र / Royalty Challan	होय
10	सादर बांधकामास अधिकचा वेळ लागत असल्यास संबंधित नोडल अधिकारी यांची मान्यता घेतली आहे का ?	लागू नाही

**स्मार्ट प्रकल्पातील समुदाय आधारित संस्था स्तरावरील बांधकाम देयके अदायगीसाठी स्वयंस्पष्ट
अभिप्राय प्रपत्र-क**

जिल्हा अंमलबजावणी कक्ष, अहिल्यानगर

अ. क्र.	बाब	विवरण
1	समुदाय आधारित संस्थेचे नाव	साईदिशा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, पिंपळवाडी, ता. राहाता
2	बांधकाम घटकाचे नाव व क्षमता	७०० मे. टन गोदाम व प्रोसेसिंग शेड (५२९.२० चौ. मी)
3	घटकाची मंजूर प्रकल्पातील प्रस्तावित रक्कम	Rs. 1,52,70,000/-
4	ठेकेदाराचे नाव व संपर्क क्रमांक	मे. विरा इनफ्रास्ट्रक्चर पत्ता: ऑफिस नं. २३, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स, लोणी बु. ता. राहाता, जि. अहिल्यानगर. ४१३७३६
5	बांधकाम स्टेज / देयक क्रमांक (I to V RA)	RA II
6	CBO ने बांधकाम स्टेज पूर्णत्वाबाबत DIU ला कळविलेले पत्र क्रमांक व दिनांक	पत्र क्र. ११. दि. २०.०६.२०२५
7	देयकाची रक्कम रु. लाख	Rs. 31,91,017.98
8	RIU स्तरावरील अभियंता यांचा तपासणी अहवाल असल्यास अभिप्राय	RA :I सोबत जोडलेला आहे. दि. १३.०१.२०२५
9	Completion state चे देयक तपासणी अहवाल मधील नमूद अभिप्राय	—
10	DIU स्तरावरून देयक अदायगीसाठी दिलेले मान्यता पत्र क्रमांक व दिनांक	

क्षेत्रीय पहाणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित अधिकारी / सीबीओ प्रतिनिधी

मा.सु.प्रमाणे निर्देशित पथक	क्षेत्रीय पहाणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित अधिकारी / सीबीओ प्रतिनिधी			
	क्रं	नांव	पदनाम	स्वाक्षरी
नोडल अधिकारी DIU अथवा पुरवठा मुल्यसाखळी तज्ञ DIU या पैकी एक आणि सीबीओ चे दोन संचालक, सीबीओ अभियंता व RIU स्तरावरील सहाय्यक अभियंता I RA bill साठी	1	Shri. Rajaram K Gaikwad	Nodal Officer, DIU, Ahilyanagar	
	2	Shri. Satish Mohanrao Turkane	CBO संचालक	
	3	Shri. Jitendra Shridhar Kadam	CBO संचालक	
	4	Shri. D. S. Gorde	CBO अभियंता	
	5		RIU सहाय्यक अभियंता	

**RA-II Annexure for Checking Civil Work Status**

2 messages

Saidisha FPC <saidisha.fpc@gmail.com>

Mon, Jun 23, 2025 at 2:27 PM

To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>

Dear Sir,

Pl find enclosed the below mentioned documents for the request of RA - II Bill of Construction of 700 MT Godown and Processing Shed of 529.30 Sq. Mts.

1. Annexure No - 1 to 7.
2. Material Testing Report.
3. Royalty Paid Challan.
4. Labour Insurance Paid Challan.

Request you to kindly forward the mail to RIU for their Technical Checking.... After there reply..... Any modification if any can be completed and then we can write the MB Book for noting.

Hope you will do the needful accordingly.

--
With Regards,

SHRI. SATISH MOHANRAO TURKANE

Director

M/s. SAIDISHA FARMER PRODUCER COMPANY Ltd.


Gat No.9, Shirdi Road, At/Po: Pimpalwadi,

Tal. Rahata, Dist. Ahilyanagar, (M.S), India.

Pin. : 423 109.

GST No. 27ABHCS9318L1ZPwww.saidisha.com

Mobile: +91 7038 311511

9 attachments**RA-II Photo 1.jpeg**
165K**Ra-II Photo 3.jpeg**
166K**RA-II Photo 4.jpeg**
193K**RA-II Photo 5.jpeg**
177K**RA-II Photo 2.jpeg**
146K **Royalty Paid Challan and Certificate 17.03.2025.pdf**
4479K **Material Test Reports.pdf**
4030K **Insurance Copy 02.09.2024.pdf**
537K



Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>
To: Saidisha FPC <saidisha.fpc@gmail.com>

Fri, Jun 27, 2025 at 4:08 PM

Thanks & Regards,
District Implementation Unit,
Smart Project, Ahmednagar.
Ph:0241-2430792,240557



----- Forwarded message -----

From: **Pune RIU** <pune.riu.smart@gmail.com>
Date: Fri, 27 Jun 2025 at 16:01
Subject: Re: RA-II Annexure for Checking Civil Work Status
To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>

महोदय,

डॉइंग व इतर आवश्यक कागदपत्रे,तसेच आपले अभियंता यांच्या सोबत झालेल्या चर्चे प्रमाणे बिला मध्ये सांगितलेल्या त्रुटींची पूर्तता करून बिल जमा करावे.

विभागीय अंमलबजावणी कक्ष,
स्मार्ट प्रकल्प,
पुणे.

On Fri, 27 Jun 2025 at 11:19, Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com> wrote:

महोदय,
आपणास विनंती करण्यात येते कि सोबत जोडलेले साईदिशा सीबीओचे RA BILL तपासून मिळावे.
Thanks & Regards,
District Implementation Unit,
Smart Project, Ahmednagar.
Ph:0241-2430792,240557



[Quoted text hidden]



Saidisha FPC <saidisha.fpc@gmail.com>

RA -II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC

3 messages

Saidisha FPC <saidisha.fpc@gmail.com>

Wed, Jul 2, 2025 at 3:58 PM

To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>

Dear Sir,

PL find attached the RA - II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC.

Request to forward the same to RIU, Pune for their approval

--

With Regards,

SHRI. SATISH MOHANRAO TURKANE

Director

M/s. SAIDISHA FARMER PRODUCER COMPANY Ltd.

Gat No.9, Shirdi Road, At/Po: Pimpalwadi,

Tal. Rahata, Dist. Ahilyanagar, (M.S), India.

Pin.: 423 109.

GST No. 27ABHCS9318L1ZP

www.saidisha.com

Mobile: +91 7038 311511



RA-II Annexure 1 to 7 SDFPCL 02.07.2025.pdf
1412K

Pune RIU <pune.riu.smart@gmail.com>

Wed, Jul 2, 2025 at 6:19 PM

To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>

Cc: saidisha.fpc@gmail.com

महोदय,

सीबीओ अभियंता यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार Annexures वर RA बिल नंबर नमूद करणे तसेच Annexure - ७ (L1 नुसार एकत्रित) मधील त्रुटीची पूर्तता करून व कर/कपाती ची खोत्री करून प्रकल्प मार्गदर्शक सुचनेनुसार पुढील उचित कार्यवाही करावी.

विभागीय अंमलबजावणी कक्ष,
स्मार्ट प्रकल्प,
पुणे.

On Wed, 2 Jul 2025 at 16:11, Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com> wrote:

प्रति
नोडल अधिकारी
आरआययु कक्ष पुणे

महोदय

साईदिशा सिबिओ राहाता यांचा द्वितीय आरए बिल देयक अदायगी त्रुटी पूर्तता सोबत जोडून पाठवीत आहेत.

Thanks & Regards,

District Implementation Unit,

Smart Project, Ahmednagar.

Ph:0241-2430792,240557



----- Forwarded message -----

From: Saidisha FPC <saidisha.fpc@gmail.com>

Date: Wed, 2 Jul 2025 at 15:59

Subject: RA -II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC

To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>

Dear Sir,

PL find attached the RA - II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC.

Request to forward the same to RIU, Pune for their approval

--

With Regards,

SHRI. SATISH MOHANRAO TURKANE

Director

M/s. SAIDISHA FARMER PRODUCER COMPANY Ltd.

7/3/25, 10:44 AM

Gmail - RA -II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC

Gat No.9, Shirdi Road, At/Po: Pimpalwadi,
Tal. Rahata, Dist. Ahilyanagar, (M.S), India.
Pin.: 423 109.
GST No. 27ABHCS9318L1ZP
www.saidisha.com
Mobile: +91 7038 311511

Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>
To: Saidisha FPC <saidisha.fpc@gmail.com>

Wed, Jul 2, 2025 at 6:20 PM

Thanks & Regards,
District Implementation Unit,
Smart Project, Ahmednagar.
Ph:0241-2430792,240557



----- Forwarded message -----

From: **Pune RIU** <pune.riu.smart@gmail.com>
 Date: Wed, 2 Jul 2025 at 18:18
 Subject: Re: RA -II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC
 To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>
 Cc: <saidisha.fpc@gmail.com>

महोदय,

सीबीओ अभियंता यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार Annexures वर RA बिल नंबर नमूद करणे तसेच Annexure - ७ (L1 नुसार एकत्रित) मधील त्रुटीची पूर्तता करून व कर/कपाती ची खात्री करून प्रकल्प मार्गदर्शक सुचनेनुसार पुढील उचित कार्यवाही करावी.

विभागीय अंमलबजावणी कक्ष,
स्मार्ट प्रकल्प,
पुणे.

On Wed, 2 Jul 2025 at 16:11, Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com> wrote:

प्रति
 नोडल अधिकारी
 आरआययु कक्ष पुणे

महोदय

साईदिशा सिबिओ राहाता यांचा द्वितीय आरए बिल देयक अदायगी त्रुटी पूर्तता सोबत जोडून पाठवीत आहेत.

Thanks & Regards,
District Implementation Unit,
Smart Project, Ahmednagar.
Ph:0241-2430792,240557



----- Forwarded message -----

From: **Saidisha FPC** <saidisha.fpc@gmail.com>
 Date: Wed, 2 Jul 2025 at 15:59
 Subject: RA -II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC
 To: Ahmednagar DIU <ahmednagar.diu.smart@gmail.com>

Dear Sir,

PL find attached the RA - II Annexure 1 to 7 of Saidisha FPC.

Request to forward the same to RIU, Pune for their approval

--

With Regards,

SHRI. SATISH MOHANRAO TURKANE

Director

M/s. SAIDISHA FARMER PRODUCER COMPANY Ltd.

Gat No.9, Shirdi Road, At/Po: Pimpalwadi,

Tal. Rahata, Dist. Ahilyanagar, (M.S), India.

Pin.: 423 109.

GST No. 27ABHC59318L1ZP

www.saidisha.com

Mobile: +91 7038 311511

SITE VISIT REPORT-II

Date 15.09.2025

1) General :	
1) Name of CBO	Sai Disha Farmers Producer Co. Ltd. Tal. Rahta, Dist. Ahilyanagar.
2) Name of work with unit	Construction of 700MT Godown and Processing Shed 529.20 Sqm
3) Agency /Vender	M/s Vira Infrastructure
4) Date Of Start of work	02/09/2024
5) Date of Completion of work as per work order	02/09/2025(Twelve months)
6) Name of the Engineer Supervising work	--No--
7) Contractor's Engineer or his representative at work site	Y. S. Gorde
2) GENERAL POINTS : (a) Construction of 700MT Godown. 1. RCC /roofing/brickwork completed. 2. Gable end brick work is progress. 3. Internal plastering work is in progress. (b) Construction of Processing Shed 529.20 Sqm. 1. RCC/brickwork/plastering work completed. 2. Roofing/ flooring work completed. 3) INSTRUCTIONS /SHORTCOMINGS: 1. Finishing and cleaning of Tre mix flooring to be done properly. 2.. Structural steel painting touch-ups to be done. 3 The progress of work is lagging behind time schedule take the necessary Extension of time. 4. Take the necessary material test reports, royalty challans, Insurance during execution of work and attached with RA bill file. 5.Maintain the file of date wise geo-tagging photos of work. 6. Measurements of only actual work done of agreement items to be recorded in MB for RA Bill payment.	

To,


The Chairman/Secretary SaiDishaFarmers Producer Co. Ltd. Tal. Rahta, Dist. Ahilyanagar.

Copy to :

1. The Nodal Officer, RIU, SMART Project, Pune for information please.
2. The Nodal Officer,DIU, SMARTProject,Ahilyanagar for information please.
3. The Dy. Engineer, PCMU,SMART Project, Pune for information please.



(Bhagyshri Sarode)
Individual Consultant (Civil),RIU,Pune.



(Sanjay Bhadane)
Assistant Engineer,RIU,Pune.

SITE VISIT REPORT

Date 16.12.2025


1) General :	
1) Name of CBO	Sai Disha Farmers Producer Co. Ltd. Tal. Rahta, Dist. Ahilyanagar.
2) Name of work with unit	Construction of 700MT Godown and Processing Shed 529.20 Sqm
3) Agency /Vender	M/s Vira Infrastructure
4) Date Of Start of work	02/09/2024
5) Date of Completion of work as per work order	02/09/2025(Twelve months)
6) Name of the Engineer Supervising work	Rupesh Musmade.
7) Contractor's Engineer or his representative at work site	Y. S. Gorde
2) GENERAL POINTS :	
(A) Construction of 700MT Godown	
1. Construction work of Godown is completed.	
2. WBM work of road part portion is completed. Premix Surface and Seal coat works balance.	
(B) Construction of Processing Shed 529.20 Sqm.	
1. Construction work of Processing Shed is completed.	
2. Entrance ramp portion work is in progress.	
3) INSTRUCTIONS /SHORTCOMINGS:	
1. Minor rectifications and cleaning of total site to be done before payment of final bill.	
2. The progress of work is lagging behind time schedule take the necessary Extension of time.	
3. Structure to be checked from structural engineer for stability certificate to be get issued.	
4. The Final bill to be submitted after the completion work in all respect with all necessary test reports, royalty challans, letter of extension of time, structural stability certificate insurance copies, stage wise geo-tagging photos, electrical work and road work layout, record plan, ESHS plan, expenditure bills etc.	
5. Annexure 7 (Percentage wise Excess/saving statement of each item and with reasons for items increased more than 25%) to be submitted with final bill for approval.	
6. Measurements of only actual work done of agreement items to be recorded in MB for RA Bill payment.	

To,

The Chairman/Secretary SaiDishaFarmers Producer Co. Ltd. Tal. Rahta, Dist. Ahilyanagar.


Copy to :

1. The Nodal Officer, RIU, SMART Project, Pune for information please.
2. The Nodal Officer,DIU, SMARTProject,Ahilyanagar for information please.
3. The Dy. Engineer, PCMU,SMART Project, Pune for information please.



(Bhagyshri Sarode)

Individual Consultant (Civil),RIU,Pune.



(Sanjay Bhadane)
Assistant Engineer,RIU,Pune.

स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत समुदाय आधारित संस्था यांनी खरेदी केलेल्या वस्तू व मशिन तपासणी अहवाल

दि. १६/१२/२०२५

- उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी/सीबीओ संचालक नावे
- १) श्री. हार्दिक कांबळे - यांत्रिक अभियंता
 - २) श्री. केतन गुंडा - पर्यावरण तज्ञ
 - ३) श्री. सतीश लुक्को - संचालक
 - ४) श्री. हाद्रेश जहाले - रिक्त ०८९९२२२
 - ५) श्री. सुरेश चव्हाण - रुग्ण
 - ६) श्री. शिकार जवार -

सिबीओ नाव, पत्ता : साईदिवी। फारम प्रोड्युसर कंपनी, वाहता, जि. हार्दिकानगर

- १) खरेदी केलेल्या वस्तू/मशिनचे नाव : कफ टॉप सोलर ६६ KVA
- २) पुरवठादार संस्थेचे नाव : विज अक्षय सोलर उर्जा प्रा. लि.
- ३) उत्पादकाचे नाव : Adani
- ४) वस्तू / मशिन वितरण चलन व दिनांक : चलन क्र ००१८२/००१८३/००१८४/००१८५ दि. ११/१२/२५
- ५) दिलेल्या मुदतीत वस्तू प्राप्त झालेल्या आहेत का? : होय
- ६) प्राप्त झालेल्या वस्तूचे तांत्रिक तपशिल मागणी केल्याप्रमाणे आहेत का? : होय
- ७) प्राप्त झालेल्या वस्तूची संख्या मागणी केल्याप्रमाणे आहे का? : होय
- ८) प्राप्त झालेल्या वस्तूचे डिलेव्हरी चलन मिळाले आहे का? : होय
- ९) प्राप्त झालेल्या वस्तूसोबत गॅरंटी वॉरंटीचे कार्ड मिळाले आहे का? (लागू असल्यास) : हेस्ट रिपोर्ट मध्ये नमूद आहे (२१ पेज)
- १०) प्राप्त झालेल्या वस्तूचे दोन प्रतीत देयके मिळाली आहेत का? : होय
- ११) प्राप्त झालेली देयके दरपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या दरानुसार आहेत का? : होय

१२) प्राप्त झालेल्या सर्व वस्तु सुस्थितीत आहे का? :- होय

१३) प्राप्त झालेल्या वस्तुची उभारणी केली का? (लागू असल्यास) :- होय

१४) उभारणी केलेल्या वस्तुची तपासणी केली आहे (टेस्टिंग) का? :- होय

१५) प्राप्त झालेल्या वस्तुची नोद साठा नोद वहित घेतली आहे का? :- होय

१६) पुरवठादाराने वस्तु / मशिन कार्यान्वित करणेचे प्रशिक्षण दिले आहे का? :- होय

१७) कार्यान्वित करणेचे प्रशिक्षण घेतलेल्या सी.बी.ओ प्रतिनिधीचे नाव: :- सतीशा शरणो (संचालक)

१) मेहका मयन (Plough Operator)

२) सतीशा शरणो (संचालक)

१८) वस्तु / मशिन स्पेशिफिकेशन :- 66 KVA Solar Panel (No. of Panel - 119)

१९) वस्तु / मशिन मॉडेल/मेक / लॉट क्र. :- Solar Panel

२०) तपासणी पथकाचे अभिप्राय: :- 66 KVA चा सोलर पॅनेल कार्यान्वित झाला

असून Net & Generator मीटर बसविले आहे.

Shikambhar

सांख्यिक अभियंता
R.T.O पुणे

Kelvan

पर्यावरण तज्ञ
R.T.O पुणे

For SAIDISHA FARMER PRODUCER
COMPANY LIMITED

Shikambhar

स्वाक्षरी
DIRECTOR
सीबीओ संचालक